

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1190  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ),  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 23.12.2021  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಇಲಾಖಾ ಉತ್ತರ
(ಅ)	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಕಚೇರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಕೊರತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಲಾಗುವುದು; (ಕಚೇರಿವಾರು, ಹುದ್ದೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಚೇರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ:-</p> <p>ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವೃತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.</p> <p>ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.</p> <p>ನಂ.2, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.</p> <p>ನಂ.1 ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.</p> <p>ನಂ.2 ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.</p> <p>ನಂ.3 ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.</p> <p>ನಂ.4 ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.</p> <p>ನಂ.1 ವಾರಾಹಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.</p> <p>ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 138 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 40 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 98 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿರುತ್ತವೆ. ಮಂಜೂರಾದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಛೇರಿವಾರು ಹಾಗೂ ಹುದ್ದೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಅವಕಾಶದನ್ವಯ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
(ಆ)	ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಾರಾಹಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು, ಮಾಸಿಕವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು)	<p>ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಶನ್ ವಿಯರ್, ಜಲಾಶಯವಾಗಿರದೇ, ಕೇವಲ ಗೇಟುರಹಿತ ವಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 0.24ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ (Dead Storage 0.07ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು Live Storage 0.17ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ನೀರು ನದಿಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದು.</p>

(ಇ)	<p>ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (ವರ್ಷವಾರು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು).</p>	<p>ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನವೆಂಬರ್-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.1074.59 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ, ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯೇತರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2022-23ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧದ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
(ಈ)	<p>ರೈತರ ಯೋಜನೆಯಾದ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು?</p>	<p>ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ (ಡೀಮ್ಡ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ)ಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ, ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯೇತರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2022-23ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: 404 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2021

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರ್ಜೋಳ್)  
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

1. ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವೃತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
1.	ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್,	1	1	0
2	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್	1	0	1
3	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	4	1	3
4	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
5	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	1	1
6	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	0	3
7	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	0	2
8	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
9	ಅನುಚರರು	1	0	1
10	"ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು	3	0	3
11	ಕಸಗುಡಿಸುವವರು	1	0	1
12	ಕಾವಲುಗಾರರು	1	0	1
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

2. ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
1	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	1	-	1
2	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	3	-	3
3	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	-	1
4	ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
5	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	-	2
6	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು	2	1	1
7	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂ ಮಾಪಕರು	2	-	2
8	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	-	4
9	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು	2	-	2
10	ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	1	0
11	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	1	1
12	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	3	1	2
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

3. ನಂ.2, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
1	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	1	1	0
2	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	4	1	3
3	ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು	1	-	1
4	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	1	1	0
5	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	-	1
6	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂ ಮಾಪಕರು	1	-	1
7	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	-	2
8	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
9	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	1	-	1
10	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು	3	-	3
11	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	-	4
12	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	-	1
13	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	-	1
14	ಅನುಚರರು(ಅಟೆಂಡರ್)	1	-	1
15	ಸಿಪಾಯಿಗಳು	4	1	3
16	ಕಾವಲುಗಾರರು	1	-	1
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>23</b>

4. ನಂ.1, ವರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
1	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,	1	1	0
2	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	3	-	3
3	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	3	3	0
4	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	-	1
5	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	1	1
6	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	-	1
7	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	-	2
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

5. ನಂ.2, ವರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
1	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,	1	1	0
2	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	3	2	1
3	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	3	2	1
4	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	-	1
5	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	-	2
6	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	-	1
7	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	1	1
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

6. ನಂ.3, ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
1	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,	1	1	0
2	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	3	1	2
3	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	3	1	2
4	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	-	1
5	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	-	1
6	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	-	1
7	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	1	0
8	ಸಿಪಾಯಿಗಳು	1	-	1
9	ಕಾವಲುಗಾರರು	1	-	1
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

7. ನಂ.4, ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
1	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,	1	1	0
2	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	4	3	1
3	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	2	1	1
4	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	-	1
5	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	-	1
6	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	-	1
7	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	-	1
8	ಸಿಪಾಯಿಗಳು	1	-	1
9	ಕಾವಲುಗಾರರು	1	-	1
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

8. ನಂ.1, ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
1	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,	1	1	0
2	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	4	1	3
3	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	2	2	0
4	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	-	1
5	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
6	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	-	1
7	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	1	0
8	ಜವಾನರು	1	1	0
9	ಕಾವಲುಗಾರರು	1	-	1
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಜುಲೈ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:190 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2**

ಕೆಳದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ (4701-ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋಟೆಯಡಿ) ನಿರಾಹಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೂಲಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಬಂಧದ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19		2019-20		2020-21		ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
						ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮೂಲಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮೂಲಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮೂಲಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ವಿಭಾಗ: ಕೆ.ನೀನಿರಿ, ಸಂ.2 ವಾರಾಹಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ													
2018-19													
1	Construction of VLBC (Earth work & Lining) including structures from CH. 37.00 to 38.00 KM of VLBC. Sub Estimate for providing two trial bores details at CH.37.498 of 38.00KM of VLBC (Railway Crossing)	0.99	Sri Dayananda, Molahally	03/2018-19 Dtd: 24/09/2018	0.82	0.99	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Work Completed
2	Earth work Excavation & Construction of Cut & Cover from CH.31+302 to 34+462 KM in 32nd KM of VLBC	300.00	Sri J.N Shetty, Ghataprabha	07/2018-19 Dtd: 16/02/2019	309.77	300.00	309.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Work Completed
2019-20													
1	Regrading of Canal cross road (Haladi-Choradi ) of D11 & construction of Slab Culvert and approaches with CC Pavement	30.00	M/s Durga Construction, Kundapura	01/2019-20 Dtd: 08/07/2019	30.28	0.00	0.00	30.00	30.08	0.00	0.00	-	Work Completed
2	Strengthening of trough and under tunnel approach at Ch: 3.460 km of VLBC	4.70	Sri Dayananda, Molahally	05/2019-20 Dtd: 16/12/2019	4.82	0.00	0.00	4.70	4.82	0.00	0.00	-	Work Completed
3	Strengthening of Aqueduct approach from CH: 3.805 km to CH: 4.000 km of VLBC.	5.00	Sri Dayananda, Molahally	06/2019-20 Dtd: 16/12/2019	5.10	0.00	0.00	5.00	5.10	0.00	0.00	-	Work Completed
4	Strengthening of under tunnel approach at CH: 18.350 km of VLBC	4.50	Sri Dayananda, Molahally	07/2019-20 Dtd: 16/12/2019	4.56	0.00	0.00	4.50	4.55	0.00	0.00	-	Work Completed
5	Construction of Direct Outlet 8A offlaking at CH.7.600 KM including its laterals of VLBC.	36.00	Sri Naveenchandra Hosangady	08/2019-20 Dtd: 01/02/2020	36.45	0.00	0.00	36.00	36.44	0.00	0.00	-	Work Completed
2020-21													
1	Construction of cut and cover at Ch:19.260Km to 19.340 Km of 20 Km and Construction of gravity retaining wall from Ch:17.360Km to 17.420Km in 18th Km of Varahi left bank canal.	482.00	Sri J.N Shetty, Ghataprabha	03/2020-21 Dtd: 27/11/2020	493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	436.96	0.00	Work Completed
2	Construction of Rain Water Protection Work(Roof Shelter) on Salt Water Exclusion Dam constructed across Varahi river at Balkur Village of Kundapur Taluk.	200.00	M/s Proud India Promoters Belugum	08/2020-21 Dtd: 26/02/2021	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	109.49	Work Completed
3	Improvement of service Road and side drain in Nailady village of Dy -16 of KM 8.800 to 10.200 km Aquadut reach of VLBC	60.00	Sri Praveen, Proprietary Barkuru	12/2020-21 Dtd: 29/03/2021	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	62.70	Work Completed
Total-1		1123.19			1154.36	300.99	310.39	80.20	80.99	742.00	436.96	172.19	
ವಿಭಾಗ: ಕೆ.ನೀನಿರಿ, ಸಂ.2 ವಾರಾಹಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ													
1	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ಗಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಂಕರನಾರಾಯಣ ಸರಿಯ ಸಮೀಪ ವಾರಾಹಿ ನದಿಗೆ ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಶ್ರೀ ಅನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಸಿಹಿರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವೋಲ್ಟೆ, ಕುಂದಾಪುರ	01/2018-19 29/05/2018	33.41	33.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಪಿಂಗ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವೈರಿಂಗ್, ಬಾಚ್ ಆಮ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	ಶ್ರೀ ಅನಂದ ಹಾಲಾಡಿ, ಸಿಹಿರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ವೋಲ್ಟೆ, ಕುಂದಾಪುರ	02/2018-19 29/05/2018	39.09	39.00	0.75	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ವಾರಾಹಿ ನಿರಾಹಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಳ ಇಲುವಿ 93 ಕೆ.ಮೀ. ವಿನ್ಯಾಸ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕ್ರಿಸ್ತುತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೆಟಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತುಳಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, 27233. ಅಕ್ಕಿಕ್ಕು ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾರಾಹಿ ಬಾಕಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	95000.00	ಮಾ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಲಾಂಗ್ವೆಲ್ಸ್ ಕೈ.ಎ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎ. ಮಹಡಿ, ಸಂ-7, ರೆಡ್ಡು ರೋಡ್, (ಕೆಳ ಸಂ.3, ರಾಣಾ ರಾಮ್ ಮೂವರ್ ರಾಯ್-ರೇವಣ್ಣ) ಬೆಂಗಳೂರು-560028.	03/2018-19 01/05/05/2018	30105.91	12500.00	3.36	30105.91	5845.25	24261.90	7577.98	2808.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡ ನಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ 4.00ರಿಂದ 5.00ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋ ಡೆಲ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಂತ್, ಕೆ.ಎ.ಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಉಕ್ಕಿನಕುತ್ತು, ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಲೂರು, ಕುಂದಾಪುರ	05/2018-19 01/03/05/2018	58.92	58.01	2.16	58.80	55.10	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19		2019-20		2020-21		ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
						ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅರ್ಜಿದಾರಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅರ್ಜಿದಾರಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅರ್ಜಿದಾರಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2017-18ರೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾರಾಕಿ ಡೈವರ್ಸ್‌ನ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಮುಖಗಡಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮಾಣಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತೂಂಬಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಂ. ಕೆ.ಎಲ್. ಹೆಗಡೆ, ಎ.ಎಸ್. ಸಿ. ಸಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೊಳವಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222.	08/2018-19 ದಿ:01/08/2018	45.59	45.00	0.23	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೆ.ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.3/4/6 ಮತ್ತು 3/12 ಸಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತುಂಟಿ, ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.20	ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಆರ್. ಹೆಗಡೆ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ತಲ್ಲೂರು ಪೊಸ, ಕುಂದಾಪುರ	10/2018-19 ದಿ:01/12/2018	2.08	2.20	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ವಾರಾಕಿ ಬಲದಂಡೆ ಸಾಣಾ ಸರಪಳಿ 18.00ರಿಂದ 18.725ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ.18.143ಕಿ.ಮೀ.ರಿಂದ 18.217ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ (ರಿಯೋಂಗ್ ವಾಲ್ ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಟ್ರೋ) ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಮೆ. ಸುಪ್ರದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಪ್ರೈ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆ.ಎಂ.1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 34/38, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಭವನ, ಸುಪ್ರದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಕ್ಲಾಸ್, ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580001	15/2018-19 ದಿ:28/02/2019	625.47	500.00	0.00	625.47	472.40	621.28	152.74	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8	ವಾರಾಕಿ ಡೈವರ್ಸ್‌ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಅಂಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಣಿಲು ಕಾಲೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗೇಟ್‌ಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	ಮೆ. ಗಣೇಶ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಪೋ. ಕೃಷ್ಣಾ ಅನ್ ಅಲುವಯ್ಯ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅ.ಎಂ. ರೋಡ್, ಜನನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ	17/2018-19 ದಿ:08/03/2019	116.88	125.00	8.56	116.88	99.19	116.00	17.41	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ಪೊಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಖಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಯಾರ ಗಾಮ ಮತ್ತು ಅಯಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	ಮೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟೆಂಕನಗೌಡ ಎಸ್. ವಾಣೀಶ್, ಕೆ.ಎಂ.1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.29, ಸಬ್‌ಲಿಟ್ರಿ, ಛಾರ್‌ಕನೇನರ, ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್, ಮುಳ್ಳು-580030.	18/2018-19 ದಿ:08/03/2019	469.8	400.00	0.00	469.80	216.64	0.00	252.40	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10	ವಾರಾಕಿ ನಿಲಾವರಿ ಯೋಜನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಾಡಿ ಕೋಡಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಳಪಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	240.00	ಮೆ. ಮಂಜುಪ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ, ಕೆ.ಎಂ.1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅಂಕವಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ	03/2019-20 ದಿ:10/07/2019	252.65	240.00	0.00	0.00	0.07	0.00	252.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ರೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗುರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1800.00	ಮೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಡಿ.ಕೋಟಾ, ಕೆ.ಎಂ.1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಉಕ್ಕಿನಕುರು, ಉಡುಪಿ	19/2019-20 ದಿ:27/12/2019	1949.45	1500.00	0.00	1749.50	1.32	1946.00	1195.39	318.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ವಾರಾಕಿ ನಿಲಾವರಿ ಯೋಜನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 76-ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಡಾಡ್-ಚೇರಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಕರಣ ಮತ್ತು ಅವನೇ ಗ್ರಾಮ ವಂಜಾಯಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗರಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	420.00	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕಾರಂತ್, ಕೆ.ಎಂ.1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಉಕ್ಕಿನಕುರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	20/2019-20 ದಿ:27/12/2019	451.04	420.00	0.00	0.00	0.07	0.00	450.66	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದಿಳಾಖೆ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19		2019-20		2020-21		ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಲ
						ಅನುಮೋದಿತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		
13	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಾಹ ಸೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉರು ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೊಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸೌವರ್ಣಿಕ ಸ್ವಾಮಿಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೊಬ್ಬೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಜಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಲಾಕಾಂಜಿಕಾ ಅಕ್ಕಿಗೃಹದ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಸ್ವಾಮಿಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೊಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಥಾಣೀಕೆರೆ ಗೋಶಾಲೆ ಹೆಸರಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಜಿಕಾ ದೇವಾಲಯ ಅರೆ ಶಿರೂರು, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಕೊಬ್ಬೂರು, ಗೋಕುಲಕೋಟೆ, ಜೀವನಪಾಡ, ಪೊರಕಾಡೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	ಮು. ಮರ್ಗಾ ಕೆಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಕೆಎಂ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೆಚ್ ರೋಡ್, ಕುಂದಾಪುರ	27/2018-20 ದಿ:28/02/2020	515.56	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.27	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂಕಿತಮಾಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್
14	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಾಹ ಸೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಸುತ್ತಾಳೆ ಮಹಾ ಮಾಯಾ ಸರ್ವಸ್ವದವರೆಗೆ 4.00ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಮುಂದಿನಿಂದ ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜತ್ತರಮ್ಮ 4.00ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇರಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀರುಕೊಡ್ಲೆ, ಅತ್ತಿ, ಮೂವಿನಗೋಳ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಡುಕಟ್ಟೆ-ಕೊಡಿಗೆ 6.00ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	360.00	ಮು. ಮರ್ಗಾ ಕೆಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಕೆಎಂ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೆಚ್ ರೋಡ್, ಕುಂದಾಪುರ	28/2018-20 ದಿ:02/03/2020	376.89	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.95	74.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂಕಿತಮಾಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್
15	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಂದೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ವನಕೊಡ್ಲಿನಿಂದ ಅಕ್ಕಾಡಿ-ಕೊಡ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಬ್ಬೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಗ್ಗನ ಗುತ್ತಿಯಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ಯಾಡಿ ಹೊಳೆವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗನಾಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ದೇವ ಕಾಲೇಜು ಮೂಲಕ ಹೊಳೆವಾಡಿ ಅಕ್ಕಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಬ್ಬೇರಿನಿಂದ ಕುಲಾರಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಬ್ಯಾಕೋ-2	495.00	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎ.ಕೆ.ಸಿ., ಕೆಎಂ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮುಖ್ಯ ಕೆಎಂ-1	33/2018-20 ದಿ:27/03/2020	514.65	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	457.67	56.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂಕಿತಮಾಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್
16	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೈಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಲಾಡಿನಿಂದ ಸೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಪಂದಿನ-ಕುಳಂಬು ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಕ್ಕೂರು-74 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೌದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬೇರು ಹುಳುವಿನ ತೋಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜತ್ತರಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೇರಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದ್ರೋಳಿ ಉರಬೈಯಿಂದ ಕೆರಾಡಿ ಹೋಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ-ಬ್ಯಾಕೋ-3	460.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕೆಎಂ-1, ಕೆಎಂ-1 2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮೂಲಕ, ಕುಂದಾಪುರ	32/2018-20 ದಿ:27/03/2020	480.65	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	456.60	22.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂಕಿತಮಾಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್
17	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಶೋರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಹೆಗಡೆ, ಕೆಎಂ-1 ಕೆಎಂ-2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುಲ್ಮಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ	35/2018-20 ದಿ:27/03/2020	119.78	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	49.37	70.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂಕಿತಮಾಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್
18	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗನಾಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುತ್ತಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	35.00	ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಎಂ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೊಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ	29/2018-20 ದಿ:05/03/2020	32.46	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	32.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂಕಿತಮಾಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19		2019-20		2020-21		ವಾವಿತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿವರ
						ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅರ್ಜಿದಾರಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅರ್ಜಿದಾರಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅರ್ಜಿದಾರಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ಗಂಗಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬೇಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ರಾಸ್-1, ಹಿಡಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	31/2019-20 ದಿ:05/03/2020	23.20	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	23.20	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾವಿತಿಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸಂತೋಷನಗರ ಮುಖೇಶರು ರಸ್ತೆಯ ಕೋಟೇಬಟ್ಟದಿಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ರಾಸ್-1, ಹಿಡಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮುಳ್ಳಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಾವುರ	30/2019-20 ದಿ:05/03/2020	21.89	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	21.89	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾವಿತಿಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷನಗರದ ಬುಗ್ಗೆಕುರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೆಸೂರು ಮೂರುಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಳುಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ನೆಂಪು-ಶಾರಾಳ-ಹಂದಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಳುಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹೆಜ್ಜಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇದೊಂದು-ಕುಂಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕುಪ್ಪದಲೋಡಿ ಅರೆಕಲ್ಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂವರ್ಣ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಲ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ವ್ಯಾಪ್ತೀಣ್-5	450.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಹೆಗಡೆ, ಕನಕನಿ ಕೆಳಗುರಿ-2, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುಲ್ಕಾಡಿ, ಕುಂದಾವುರ	34/2019-20 ದಿ:27/03/2020	444.20	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	275.31	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾವಿತಿಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉರುವ ಅಕ್ಕ-ನೇರಳೆಗಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕ-ಯಡೂರು-ಹದ್ದಿನಮುಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕ್ಕ-ನೇರಳೆಗಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಲೆಕುರುಕಟ್ಟೇ ಗಾಮನಕೂಡು ಆಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ವ್ಯಾಪ್ತೀಣ್-1	420.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನಕನಿ, ಕೆಳಗುರಿ-2, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, "ಸುಮತಿ", ಹೆಳ್ಳಾಡು ಪೊಣ್ಣು, ಕುಂದಾವುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576211	01/2020-21 ದಿ:17/04/2020	435.05	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	260.32	174.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾವಿತಿಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಪಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗೋಡುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3 ಕಿ.ಮೀ). ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಲಾಡಿ-ಅಮಾನೇಲ್ಯಲು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಳಂಟ್ ಮಾವಿನಕೂಡು ಬಾಳಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಳ್ಳ ಮಹಾಲಂಗೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ವ್ಯಾಪ್ತೀಣ್-4	400.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನಕನಿ, ಕೆಳಗುರಿ-2, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, "ಸುಮತಿ", ಹೆಳ್ಳಾಡು ಪೊಣ್ಣು, ಕುಂದಾವುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576211	02/2020-21 ದಿ:17/04/2020	417.89	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	207.08	205.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾವಿತಿಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರವಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಶಿ ವೈರಮ್ಮಡಿ ಕ್ರಾಸ್-1, ಹಿಡಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಜಿಲ್ಲೆನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ನಾಡಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ-571602.	04/2020-21 ದಿ:04/06/2020	48.68	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	46.97	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾವಿತಿಗೊಂಡಿದೆ.



[illegible]

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19		2019-20		2020-21		ವಾಹನಗಳ ಬಾಕಿಯುರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಇತರೆ
						ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಜಮಾತಿಯಾಗಿಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಜಮಾತಿಯಾಗಿಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಜಮಾತಿಯಾಗಿಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ವಾರಾಹ ಬಲದಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕನೀನಿ, ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ	15/2020-21 01/01/2021	26.28	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.17	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾಹನಿಯಾಗಿದೆ.
33	ನಿವೇದ್ಯ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉರುಕು ಹಿಡ್ಡೆಯ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಾಪುರ ವೇಲೆ ಥಾಣದ ಅಂತ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಜಯ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ	7.80	ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಅತ್ತಿ, ಕುಂದಾಪುರ	20/2020-21 12/03/2021	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾಹನಿಯಾಗಿದೆ.
34	2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹ ನಿರಾಪರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉರುಕು ಹಿಡ್ಡೆ, ಉರುಕು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಗ್ಗುಂಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲಿಯ ಕಾರಾಳ-ಮಂಡಾರ್ ಮತ್ತು ಹಾಸುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಶ್ರೀ. ಕಮಲ್ ಕಚೇರ್ ಹೆಗಡೆ, ಕನೀನಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕೆ.ಕೆ.ಹೆಸನ ಕಟ್ಟಿ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂತಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉರುಕು ಹಿಡ್ಡೆ-576222.	01/2021-22 09/04/2021	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	30.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾಹನಿಯಾಗಿದೆ.
35	ಉರುಕು ಹಿಡ್ಡೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕಾ. ಪಾಸುಕುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಉರುಕು	02/2021-22 22/04/2021	26.63	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	12.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
36	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾಲಾಡಿ, ಉರುಕು	03/2021-22 22/04/2021	17.81	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	17.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ವಾಹನಿಯಾಗಿದೆ.
37	ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಉಪ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮದ ಕರಾವಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶೈಲೇಶ್ ದೇವಾಲಯ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಯಡ್ತೂರ ಗ್ರಾಮ, ಉರುಕು	04/2021-22 22/04/2021	37.88	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
38	ವಾರಾಹ ಬಲದಂಡ ನಾಲಾ ಸ.2.00ರಿಂದ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿನ ಸ.2.73ರಲ್ಲಿ ಸುರಿಯದ 2.770ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪೆಟ್ಟಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ	05/2021-22 22/04/2021	58.86	70.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
39	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪೆಟ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲಿಯ ಸ.ಪಾ.ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕುಂದಾಪುರ	09/2021-22 04/05/2021	20.31	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
40	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 76-ಕಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಪೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಏಕ ನಿರಾಪರಿಕ ಮೂಲಕ ಆವರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲಿಯ ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು 76-ಕಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲಿಯ ಪುಯ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಾಡುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುಮಾರು 100ಕೆ. ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1970.00	ಮು. ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್. ಕನೀನಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 2ನೇ ಮಹಡಿ, 674, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560080.	12/2021-22 28/07/2021	2241.06	0.00	0.00	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
41	ವಾರಾಹ ಎಡದಂಡ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 38.00ರಿಂದ 43.694ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ, ಸಿ. ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2765.00	ಶ್ರೀ. ಹೆ.ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನೆಲಪುರಾ,	14/2021-22 25/08/2021	2975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
42	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗುಟ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗುಟ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶೈಲೇಶ್ ದೇವಾಲಯ, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಯಡ್ತೂರ ಗ್ರಾಮ, ಉರುಕು	15/2021-22 04/10/2021	17.61	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
43	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪೆಟ್ಟಾಡುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಎಸ್, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪೆಟ್ಟಾಡುಕಟ್ಟೆ	16/2021-22 08/11/2021	17.33	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19		2019-20		2020-21		ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂಚು
						ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮೂಲಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮೂಲಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮೂಲಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ದಾಖಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕಾಂಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಕಮ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್. ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಿ.ದಬ್ಬುಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೀಳಕೆರೆ	7/2021-22 08/11/2021	17.33	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
45	ಉರುಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾವುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರಾಹಿ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಲಾಬರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಾಡಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದಿಂದ ವಕ್ರಾಡಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-66ರಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	ಮಿ   ದುರ್ಗಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕಬಗಡಿ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೀಳಕೆರೋಡ್, ಕುಂದಾವುರ	18/2021-22 08/11/2021	520.86	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
Total-2		50247.50			46377.22	16787.21	15.06	39682.36	6808.07	28596.68	13355.51	4423.51	
Grand Total (1+2)		51370.69			47531.58	17088.20	325.45	39742.56	6889.06	29338.68	13792.47	4595.70	